

20.08.2023 - 23.10.2023 г.

[illegible]

№	Наименование на работите	Едм.	кв.	дни начало	пути
1	2	3	4	5	6
1	Етаж 12 между ПХ 2 и ПХЗ им 83+199 уа. Самоизносно шосе			6	20.08.2023
2	Мобилизация в възлецима на вод	бр	1	1	
3	Полета на подпровод Ф250	м	87	5	
4	Натрива на ПХ	бр	2	1	
5	Етаж 11 и Етаж 10 ПХ 1 до ПХ 2 и уа. Различие им 83+086 уа. Самоизносно шосе			9	25.08.2023
6	Възстановяване на ВОД	бр	1	1	
7	Полета на подпровод Ф250	м	120	7	
8	Натрива на ПХ	бр	2	1	
9	Натрива на кривога вълаи	бр	2	2	
10	Етаж 9 уа. Ралини до ПХ 4 уа. Самоизносно шосе			5	02.09.2023
11	Възстановяване на ВОД	бр	1	1	
12	Полета на подпровод Ф250	м	70	5	
13	Натрива на ПХ	бр	2	1	
14	Натрива на кривога вълаи	бр	1	1	
15	Етаж 8 и Етаж 7 от ПХ 4 до им 84+086 уа. Самоизносно шосе			7	04.09.2023
16	Възстановяване на ВОД	бр	1	1	
17	Полета на подпровод Ф250	м	120	7	
18	Натрива на ПХ	бр	2	2	
19	Натрива на кривога вълаи	бр	1	1	
20	Възстановяване на настълки			5	12.09.2023
21	Етаж 6 ПХ 9-ПХ 10 уа. Самоизносно шосе			5	16.09.2023
22	Възстановяване на ВОД	бр	1	1	
23	Полетна на подпровод Ф250	м	75	4	
24	Натрива на ПХ	бр	1	1	
25	Натрива на кривога вълаи	бр	2	1	
26	Етаж 5 и Етаж 4 ПХ 8-ПХ 9			7	20.09.2023
27	Възстановяване на ВОД	бр	1	1	
28	Полета на подпровод Ф250	м	100	6	
29	Натрива на ПХ	бр	2	1	
30	Натрива на кривога вълаи	бр	1	1	
31	Етаж 3 ПХ 6-ПХ 7			3	26.09.2023
32	Възстановяване на ВОД	бр	1	1	
33	Полета на подпровод Ф250	м	74	3	
34	Натрива на ПХ	бр	2	1	
35	Възстановяване на настълки			9	28.09.2023
36	Етаж 3 до Етаж 1			5	06.10.2023
37	Възстановяване на ВОД	бр	1	1	
38	Полета на подпровод Ф250	м	90	4	
39	Натрива на ПХ	бр	1	1	
40	Възстановяване на настълки			14	10.10.2023

ТЕК. **ПАЛЧЕР ИНЖЕНЕРИНГ**
г.д. Христо Тосков
София
ООД

20.08.2023: 06.09.2023 (E21)
un/ E Hemopoet
18.08.23

ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД
СЪСТАВИЛИ: Градонач. СМР
от 20.08.2013 г. до 23.10.2013 г.
Дата: 08.08.2013 г. Подпис: [Signature]



Obrazložiti: *leis*
prof. B. Lumb
