

График

за

изпълнение на строеж: "Подмяна на водопровод от ул. „Черни връх“ до ул. „Стефан Стамболов“ по ул. „Букет“, ул. „Дъбова гора“, ул. „Алеко“ и ул. „Върла поляна“, с. Бистрица, СО - район "Панчарево", както следва:

Старт на СМР 17.11.2022г.

- Полагане на УВ по ул. "Върла поляна" между ул. "Ст. Стамболов" и ул. "Ябълкова градина", с вкл. направа на времянка и пресвързване на СВО – 5 работни дни
- Полагане на УВ по ул. "Върла поляна" между ул. "Ябълкова градина" и ул. "Алеко" с вкл. направа на времянка и пресвързване на СВО – 10 работни дни
- Полагане на УВ по ул. "Алеко" от ул. "Върла поляна" до ул. "Черни връх", с вкл. направа на времянка и пресвързване на СВО – 15 работни дни
- Полагане на УВ по ул. "Дъбова гора" от ул. "Черни връх" до ул. "Букет", с вкл. направа на времянка и пресвързване на СВО – 10 работни дни
- Полагане на УВ по ул. "Букет" от ул. "Дъбова гора" до ул. "Черни връх", с вкл. направа на времянка и пресвързване на СВО – 15 работни дни

Дата: 16.11.2022г.
гр.София



Утвърдил:

[Handwritten signature]